

Projet de rénovation de la sacristie

Point d'avancement

(22/04/2026)

Vers une Église de témoins

Nous avons la conviction, pour l'avoir vécu nous mêmes, que Dieu, au travers de Jésus le Christ, de ses paroles et de ses actes, propose à chacun un chemin de liberté et d'amour.

Nous voulons recevoir, partager et vivre son message au sein d'une communauté fraternelle, ouverte et impliquée dans le monde.

Au delà de notre Eglise, nous voulons être des témoins de cette Bonne Nouvelle auprès de tous ceux que nous sommes amenés à croiser sur notre route.

Vision

Notre projet de vie d'église « **Vers une église de témoins** » affirme que « *dans un monde éclaté, où trop de gens souffrent de solitude ou d'indifférence, nous souhaitons **offrir un espace de convivialité, de rencontre et de partage**, où chacun trouve sa place et découvre une vie fraternelle* ».

Rappel de l'objectif du projet

Transformer la sacristie en un espace de rencontre convivial et accueillant ouvert sur la cité et à disposition des paroissiens, ce qui suppose, en même temps, de réaffecter d'autres locaux aux occupants actuels de la sacristie.



Vue en 3D de la sacristie rénovée

Echéancier actualisé du projet de rénovation de la sacristie de la rue Madame

L'échéancier actualisé du projet de rénovation présente ci-après les activités de pilotage du projet : conception et faisabilité, réflexion sur l'utilisation de l'espace rénové, contractualisation et travaux, démarrage de l'utilisation de l'espace rénové. Il appelle les commentaires développés dans les pages suivantes.

Activités de pilotage du projet sacristie	2025												2026											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Conception, Faisabilité, Chiffrage détaillé des travaux																								
2. Réflexion sur l'utilisation de l'espace rénové																								
	Refl.initialie																							
	Retraite du CP																							
	Matinale avec paroissiens																							
	Voyage apprenant à Londres (Zacharie)																							
	Commission de réflexion sur l'utilisation de l'espace rénové																							
3. Communication et Echange avec les paroissiens																								
4. Contractualisation, Déménagement, Travaux																								
	Contractualisation (1 Agapé ; 2 Sacristie)																							
	Déménagement groupes et communautés																							
	Déménagement Cimade en Agapé et période de rôdage																							
	Travaux (1 Agapé ; 2 sondages sacristie ; 3 rénovation sacristie)																							
5. Utilisation de l'espace rénové																								

Commentaires sur le contenu du projet sacristie et son échancier

1. Conception, Faisabilité, Chiffrage détaillé des travaux

Rénovation de la sacristie

La sacristie sera rénovée pour devenir un lieu convivial accueillant, ouvert par des baies sur le couloir d'entrée de l'immeuble de la rue Madame, plutôt salon ouvert que salle de réunion classique, et dont l'agencement et la décoration rappelleront qu'il s'agit d'un lieu d'église. La salle est dotée d'une petite cuisine qui sera rénovée, avec ajout d'un ballon d'eau chaude et d'un plan de travail pour préparer café ou thé et éventuelles collations.

Réaffectation de salles aux utilisateurs actuels de la sacristie

L'ensemble des groupes et communautés qui utilisent jusqu'à présent la sacristie pour leurs activités, en semaine comme en weekend, consistent en neuf groupes AA¹, accueillis de longue date rue Madame, deux communautés malgaches (FPMA et FIHOBIANA) accueillies aussi de longue date, une communauté africaine (KARIS PARIS), et la permanence de la Cimade plusieurs demi-journées par semaine.

Les groupes et communautés ont tous été relogés avec affectation de nouveaux placards de rangement essentiellement dans la salle Calvin au 2^{ème} étage de la rue Madame, et pour quelques-uns dans la salle Agapé, à l'exception de KARIS PARIS qui a quitté la rue Madame en 2025, et a pu être finalement hébergée à Pentemont.

Accueil et standard téléphonique de la rue Madame

La permanence bénévole d'accueil de notre paroisse en semaine (standard téléphonique, renseignement et orientation dans les locaux de la rue Madame, etc.) qui a aussi une fonction d'appui administratif continuera à s'exercer dans le bureau d'accueil actuel de manière inchangée.

Aménagement de la salle Agapé pour la Cimade

L'activité d'accompagnement juridique et administratif de la Cimade, qui se poursuit dans nos locaux depuis bientôt 30 ans sera déplacée dans la salle Agapé, moyennant un aménagement de menuiserie sécurisé qui abritera sa bureautique. La Cimade continuera, de façon temporaire (en semaine), à utiliser comme salle d'attente le local louveteaux qui a été aménagé dans ce but depuis quelques années.

Le déplacement des accueillis depuis cette salle du rez-de-chaussée jusqu'à la salle Agapé au 1^{er} étage, se fera par petits groupes encadrés par les bénévoles de la Cimade. Une signalisation ad-hoc, et une procédure écrite, concertée avec la Cimade, seront mises en place et rôdées dans ce but.

¹ Alcooliques anonymes

Plans, chiffrage et financement

Des vues du projet de rénovation de la sacristie et de l'aménagement de la salle Agapé sont présentées en annexe. Après consultation d'entreprises, le budget initial de 120.000 Euros annoncé en avril 2025 est respecté par l'entreprise mieux-disante, comme indiqué ci-après :

Budget Travaux Projet Sacristie		
mis à jour : 10/03/2026		1,2
	€HT	€TTC
Travaux sacristie	68 226,00	81 871,20
Equipements (mobilier - déco)	3 500,00	4 200,00
Menuiserie Agapé	15 829,00	18 994,80
Maîtrise d'œuvre (Architecte, Bureau de contrôle, Investigations, Assurance)	9 200,00	11 040,00
Contingence	3 200,00	3 840,00
Total Budget :	99 955,00	119 946,00

Ce montant, bien que conséquent, doit être mis en perspective avec les travaux importants (mais non exceptionnels) que nous réalisons chaque année dans nos locaux (180 K€ en 2024). Ainsi, contrairement aux travaux de la chapelle, ce projet ne nécessitera pas une mobilisation spécifique des paroissiens, même si bien entendu, les dons seront accueillis avec une grande reconnaissance. Par ailleurs, afin de limiter l'impact financier pour la paroisse, nous sommes en train de solliciter des subventions auprès de plusieurs fondations.

2. Réflexion sur l'utilisation de l'espace rénové et échanges avec les paroissiens

La réflexion sur l'utilisation de l'espace rénové a mûri parallèlement à l'approfondissement de la faisabilité du projet, et se poursuivra d'ailleurs tout au long de la vie de notre église !

Le conseil presbytéral a consacré un temps de réflexion sur le fond pendant sa retraite d'octobre 2025, qui a été suivie par une matinale avec les paroissiens le 11 octobre 2025. Un voyage-apprenant à Londres au sein de paroisses anglicanes très actives, conduit par notre pasteure Sophie Ollier, a mobilisé fin février - début mars 2026, un petit groupe de 8 personnes de la paroisse, incluant notre future pasteure Céline Rohmer : ce groupe revient avec un élan joyeux et des idées concrètes, faisant confiance à l'esprit saint pour orienter nos actions. Les discussions vont se poursuivre lors de l'assemblée générale de notre église le 10 mai prochain au temple de Pentemont et lors d'une journée dédiée le dimanche 14 juin. Elles reprendront ensuite à partir de septembre lorsque l'espace rénové sera mis en service, et alors que notre 2^{ème} pasteure aura pris son poste dans la paroisse.

Les idées ne manquent pas pour une utilisation nouvelle de l'espace rénové : rencontres de jeunes, accueil d'étudiants (dont des étudiants en théologie), coworking, événements ouverts sur le quartier, moments spi, moments conviviaux : cette liste est non limitative, toujours dans un esprit d'ouverture vers la cité. L'imagination et l'engagement des paroissiens sont dès à présent sollicités pour faire vivre ce lieu à partir de septembre prochain.

Naturellement, chaque idée nouvelle sera passée au crible d'une analyse sur sa faisabilité (responsabilité, personnes en charge, nombre de participants envisagés, horaires, contraintes, etc.) avant d'être agréée par le conseil presbytéral, et sera rôdée pendant une période-test à déterminer.

Il sera nécessaire de constituer au sein de la paroisse un petit groupe en support à la vie nouvelle de ce lieu, chargé d'en coordonner les activités en lien étroit avec le conseil presbytéral.

Le nom de l'espace rénové reste à trouver : ce serait bien d'avoir un nom simple et clair pour la salle, explicité par un sous-titre pour sa destination, par exemple « LE SALON, *espace protestant de rencontre et de conversation* » comme proposé récemment par un paroissien. Le concours d'idées est ouvert, le nom devra être validé en septembre 2026.

3. Contractualisation, Déménagement, Travaux

Travaux de menuiserie dans la salle Agapé : les travaux ont démarré immédiatement après Pâques et devraient être achevés dans la semaine du 20 avril. L'emménagement de la Cimade dans la salle Agapé, se fera après les vacances de printemps, c'est-à-dire fin avril, pour que l'on dispose d'une période de rodage de 2 mois avant l'été.

Déménagement hors de la sacristie de tous les groupes et communautés : ce déménagement engagé début avril 2026 devait être achevé pour le 20 avril.

Travaux de rénovation de la sacristie : Un dossier de demande de travaux a été déposé en préfecture dès la fin janvier, pour obtenir l'avis réglementaire de la commission de sécurité, et a été accepté. Parallèlement, la contractualisation avec l'entreprise retenue devrait être actée début mai, de façon à démarrer des travaux de sondages recommandés par les entreprises ayant soumis une offre, pour leur permettre d'ajuster leurs modes opératoires techniques.

Les travaux ne démarreront toutefois qu'à partir du mois de juillet, c'est à dire lorsque nous aurons reçu et intégré le retour du bureau de contrôle (SOCOTEC) sur le dossier, et lorsque la rue Madame sera peu fréquentée pour permettre de réaliser les nouvelles ouvertures de la sacristie sur le couloir lorsqu'il y a peu de public dans l'immeuble (contrainte imposée par la sécurité incendie).

La réception des travaux est prévue début septembre ce qui devrait permettre d'utiliser l'espace rénové à partir de la rentrée de septembre.

Mobilier et décoration de la sacristie rénovée : une équipe restreinte, incluant notre architecte Andrew Holmes, étudie des propositions pour un mobilier simple adapté aux usages futurs de la sacristie, et une décoration attractive rappelant qu'il s'agit d'un lieu d'église.

Annexes

Rénovation de la sacristie (Vue n°1)

Rénovation de la sacristie (Vue n°2)


Aménagement de placards dans la salle Agapé




RENOVATION DE LA SACRISTIE (Vue n°1)



RENOVATION DE LA SACRISTIE (Vue n°2)





1 Plan Salle AGAPE
Echelle: 1:50
* 2 UNITES DE PASSAGE, SOIT 1,40m



2 Élévation 1
Echelle: 1:25

Création d'un meuble toute longueur du mur existant, agencement permettant de ranger les tables et chaises, de créer une niche pour un photocopieur ainsi qu'un plan de travail.



AMENAGEMENT DE PLACARDS DANS LA SALLE AGAPE